Act adițional nr. 1
la contractul subsecvent nr. 5025/C/06.08.2025

Având în vedere:

- adresa cu nr. 697/22.07.2026 primită pe e-mail în data de 23.07.2026 de la prestatorul MIRAL INSTAL COMPANY SRL în care se precizeaza faptul că, având în vedere constatările tehnice efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, din care a rezultat că pompa existentă nu poate fi reparată, fiind necesară achiziționarea și înlocuirea acesteia cu un echipament nou, precum și faptul că furnizorul a comunicat un termen de livrare de aproximativ 7 (șapte) săptămâni, termen care depășește estimările inițiale și care nu putea fi prevăzut în mod rezonabil la data începerii lucrărilor, părțile constată existența unor împrejurări obiective, independente de voința Executantului, care au condus la imposibilitatea finalizării lucrărilor în termenul contractual inițial.

În consecință, părțile convin prelungirea duratei de execuție și, implicit, a valabilității Contractului până la data de 30.09.2026, urmând ca operațiunile efective de instalare, montaj și punere în funcțiune a noii pompe să fie realizate într-un termen estimat de aproximativ 7 (șapte) zile de la recepția echipamentului.

- acceptul unității beneficiare derulatoare, Serviciul Macano Energetic pentru prelungirea termenului de valabilitate al contractului subsecvent nr. 5025/C/06.08.2025 până la data de 30.09.2026;

- faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se modifică caracterul general al contractului, iar modificările nu sunt substanțiale în sensul art. 240, alin.3 din Legea nr. 99/2016.

În conformitate cu prevederile art. 240 alin. 2 și 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și ale art. 20,2. din contractul subsecvent nr. 5025/C/06.08.2025.

Părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1 e-mail: info@stb.ro, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J1991000046408, cod unic de inregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 - București, reprezentată prin Andrei Dinculescu Bighea - Director General si Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de **achizitor**

și

MIRAL INSTAL COMPANY SRL, cu sediul în Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, Etaj 1+P, Sector 3, București, cod fiscal 15198012, având contul bancar IBAN RO25RNCB0074029234790001, deschis la BCR Unirea, legal reprezentată de Cosmin Popescu, în calitate de Administrator, denumită în continuare **Executant**.

au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul subsecvent nr. 5025/C/06.08.2025

Art.I. - Durata contractului subsecvent **nr. 5025/C/06.08.2025** se prelungește până la data de **30.09.2026**.

Art.II. - Termenul de valabilitate al garanției de bună execuție se prelungește în consecință.

Art. III - Celelalte clauze ale contractului subsecvent rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data de 05.08.202[illegible] în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru achizitor și 1 (un) exemplar pentru prestator.

ACHIZITOR	CONTRACTANT
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.	MIRAL INSTAL COMPANY SRL